

**ATIVIDADES - DINFRA/2023**

<b>A. PLANILHA EXECUÇÃO DE OBRA:</b>						
<b>Nº</b>	<b>PROJETO</b>	<b>PROCESSO/OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>VALOR</b>	<b>ENTREGA E PRAZOS</b>
2	<b>14º BPM</b>	00054-00116386/2020-33 (contrato da Obra) 00054-00118686/2021-38 (diário de obra)	Em execução: 1) Instalação de divisórias - Pav. principal 2) Impermeabilização do (Reservatório de Amortecimento e de águas pluviais); 3) Instalação de quadros elétricos 4) Instalações hidráulicas (Caixa d'água - Garagem 5) Subestação de energia elétrica	95,00%Concluído. Empresa informou entrega provisória dia 15/09/2023, porém não será feito o recebimento provisório devido a pendências. Ultima medição de obra realizada no dia 01/09/23.	<b>R\$ 8.236.489,98</b>	<b>15/09/2023</b>
3	<b>CCF</b>	00054-00021689/2023-11 (licitação) 00054-00105443/2023-00 (execução obra) 00054-00108595/2023-56 (diario de obras) 00054-00116165/2023-16 (pagamentos)	Em execução: 1) Abertura de trincheiras de drenagem com retroescavadeira; 2) Instalação de manta geotêxtil e assentamento de brita nas trincheiras; 3) Concretagem dos blocos de fundação do galpão; 4) Montagem das armações dos pilares;	18,48%Concluído.  Ultima medição de obra dia 05/09/2023	<b>R\$ 6.324.987,39</b>	<b>24/07/2024</b>
4	<b>CAPS</b>	00054-00067623/2021-14 (licitação) 00054-00109802/2023-90 (execução obra)	Obra iniciada em 24/07/2023. execução da limpeza do terreno. marcação do gabarito para perfuração e concretagem das estacas de fundação.	6% concluída. Obra suspensa por determinação judicial .juiz deferiu causa para a concorrente. aguardando posicionamento da PGDF haja vista que a decisão era para fase litigatória já encerrada.	<b>R\$ 13.550.582,94</b>	<b>25/07/2024</b>
5	<b>2º BPM (NOVA SEDE)</b>	00054-00127324/2022-19 00054-00118303/2023-93 (execução do contrato)	Assinatura da 1º OS pelo executor do contrato e pela contratada	Assinatura da 1º OS pelo executor do contrato e pela contratada. Obra iniciada em 04/09/2023.	<b>R\$ 9.977.519,48</b>	<b>04/09/2024</b>

**B. PROJETOS CONCLUÍDOS OU EM PROCESSO DE LICITAÇÃO DE OBRAS:**

<b>Nº</b>	<b>PROJETO</b>	<b>PROCESSO/OBJETO</b>	<b>EXECUÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>VALOR</b>	<b>ENTREGA E PRAZOS</b>
6	<b>15º BPM</b>	00054-00040964/2023-04	I – preparatória; - OK II – edital; - OK III – propostas ; IV – julgamento; V – habilitação; VI – recursal; VII – homologação.	Processo retomado. Licitação marcada para 17/10/2023.	<b>R\$ 9.286.501,09</b>	<b>06/10/2023</b>
7	<b>CENTRO ODONTOLÓGICO</b>	00054-00081649/2019-42	Obra paralisada. Executado: Gabarito, estacas, escavação dos blocos e caixaaria das vigas baldrame.	A DINFRA iniciou processo para nova licitação na modalidade RDC.Finalizando orçamento.	<b>R\$ 23.472.573,19</b>	<b>30/09/2023</b>
8	<b>CENTRO DE TREINAMENTO E PRESERVAÇÃO DA VIDA</b>	obra 00054-00077643/2022-76	I – preparatória; - OK II – edital; - OK III – propostas - IV – julgamento - V – habilitação - VI – recursal; VII – homologação.	RDC 01/2023. Suspenso para ajustes na planilha orçamentária. <b>SUSPENSÃO sine die.</b> Empresa MFL notificada para cumprir as exigencias do TCDF.	<b>R\$ 45.171.202,65</b>	<b>29/12/2023</b>
21	<b>TANQUES DE COMBUSTÍVEL</b>	00054-00065690/2019-71	I – preparatória; - OK II – edital; - OK III – propostas - IV – julgamento - V – habilitação - VI – recursal; VII – homologação.	Encaminhado para SPL para elaboração do edital.	R\$ 2.700.000,00	<b>15/09/2023</b>
22	<b>MANUTENÇÃO SOB DEMANDA</b>	00054-00074805/2022-14	I – preparatória; - OK II – edital; - OK III – propostas - IV – julgamento - V – habilitação - VI – recursal; VII – homologação.	Abertura de IRP. finaliza em 26/09/2023.	R\$ 24.175.423,63	<b>29/09/2023</b>

**C. PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE UPMS**

<b>Nº</b>	<b>PROJETO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>EXECUÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>VALOR</b>	<b>ENTREGA E PRAZOS</b>
9	<b>4º BPM</b>	00054-00018174/2020-91	Fase de execução de projetos	empresa NOTIFICADA para cumprir exigências do CBMDF.	R\$ 13.856.357,83	<b>01/10/2023</b>

10	<b>28º BPM</b>	00054-00018174/2020-91	Fase de execução de projetos	empresa NOTIFICADA para cumprir exigências do CBMDF.	R\$ 10.119.156,81	<b>01/10/2023</b>
11	<b>16º BPM</b>	00054-00018174/2020-91	Fase de execução de projetos	empresa NOTIFICADA para encaminhar planilha orçamentária atualizada.	R\$ 8.964.319,42	<b>01/10/2023</b>
12	<b>8º BPM</b>	00054-00101993/2022-61	elaborar TR para contratar o PROJETO	Aguardando assinatura do Termo de Sessão de Uso St. M QNM 15 - Ceilândia, Brasília - DF, 72215-150.	R\$12.423.161,80	<b>30/10/2023</b>
13	<b>6º BPM/CPE</b>	00054-00046437/2023-03	estudo preliminar	Ajuste final no convênio com a NOVACAP. Apresentação do cronograma de atividades.	R\$ 65.000.000,00	<b>01/10/2023</b>
14	<b>DCC</b>	00054-00088244/2022-31	elaborar TR para contratar o PROJETO	Ajuste final no TR e alimentação dos documentos obrigatórios para a contratação no processo SEI.	R\$ 714.837,03	<b>29/09/2023</b>
15	<b>CCF - 2ª FASE</b>		elaborar TR para contratar o PROJETO	Ajuste final no TR e alimentação dos documentos obrigatórios para a contratação no processo SEI.	R\$ 677.559,02	<b>29/09/2023</b>
16	<b>GALPÕES MULTIUSO</b>		elaborar TR para contratar o PROJETO	Ajuste final no TR e alimentação dos documentos obrigatórios para a contratação no processo SEI.	R\$ 167.222,73	<b>29/09/2023</b>
17	<b>APMB</b>	00054-00101997/2022-49	elaborar TR para contratar o PROJETO	Elaboração da planilha orçamentária	R\$ 900.000,00	<b>06/10/2023</b>
18	<b>RPMON</b>		elaborar TR para contratar o PROJETO	Elaboração da planilha orçamentária	R\$ 900.000,00	<b>29/09/2023</b>

19	<b>BPCAES</b>	00054-00020669/2022-42	elaborar TR para contratar o PROJETO	Elaboração da planilha orçamentária	R\$ 586.104,59	<b>29/09/2023</b>
20	<b>CMV</b>		elaborar TR para contratar o PROJETO	Ajuste final no TR e alimentação dos documentos obrigatórios para a contratação no processo SEI.	R\$ 627.166,51	<b>29/09/2023</b>

**D- PROJETOS DIVERSOS**

<b>Nº</b>	<b>PROJETO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>EXECUÇÃO</b>	<b>STATUS</b>	<b>VALOR</b>	<b>ENTREGA E PRAZOS</b>
23	<b>CARPORT ESTACIONAMENTO DO CMED</b>	00054-00129794/2022-17	Elaboração dos artefatos	Elaboração do TR. Aguardando orçamentos das empresas	R\$ 4.500.000,00	<b>29/09/2023</b>

**E- PROJETOS CONCLUÍDOS OU EM EXECUÇÃO CONTÍNUA**

1	<b>BAVOP</b>	00054-00066524/2019-92	Obra referente ao aditivo finalizada	obra concluída. finalizando os tramites burocráticos de encerramento do contrato. aguardando agenda do governo para possível reinauguração.	<b>R\$ 1.408.623,79</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA</b>
24	<b>Telhado 2º BPM</b>	00054-00070025/2023-86	obra concluída	Obra finalizada em 28/06/2023 Processo encontra-se na DLF, para fins de pagamento	<b>R\$ 94.736,51</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA</b>
25	<b>CERCAMENTO</b>	00054-00097042/2022-80	Execução da Ata de Registro de Preços	contrato em execução. Ata de Registro de preços.Data de Assinatura: 17/05/2023. Vigência: 12 (doze	<b>R\$ 4.280.096,73</b>	<b>16/05/2024</b>
26	<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	00054-00128189/2021-48	execução do contrato	Assinado em 13/06/2023.	<b>R\$ 15.539.408,93</b>	<b>12/06/2024</b>

Brasília, 27 de setembro de 2023

REGINALDO DE SOUZA LEITÃO – CEL QOPM  
Diretor da Diretoria de Infraestrutura